橋梁管理カルテ　様式-2
橋梁別一覧

帳票更新年月日	2011年03月15日

橋梁番号	橋梁名	延長(m)	径間数	交通量(台/12h)	大型車混入率(%)	橋種	形式	完成年度	補修等履歴の有無	(1)緊急性が高い対策区分等の主要部材		(2)速やかな補修が必要なその他部材	(3)維持工事が必要なその他部材	(4)不具合の改良が必要な構造	直近の点検履歴			定期点検の区分			備考
										対策区分	左記対策区分の部材区分	部材区分			簡易点検	定期点検	その他	職員	委託	点検方法	
L3241	島間橋	16.80	1			PC	単純PCプレテン中空床版	1983	有				排水ます,排水管,舗装,防護柵			2011/03/08			○	梯子	
L0041	中島橋	17.30	1			PC	単純PCプレテン中空床版	1986	有	C	横桁		添架物,排水ます,排水管,舗装,防護柵			2011/03/08			○	梯子	
L0111	中里大橋	19.00	1			PC	単純PCプレテンT桁	1984	有	C		伸縮装置	主桁,排水ます,防護柵			2011/03/08			○	梯子	
L2241	中里一号橋	19.00	1			PC	単純PCプレテン中空床版	1982	有				下部工,主桁,伸縮装置,排水ます,排水管,舗装,防護柵			2011/03/08			○	梯子	
L2251	中里二号橋	19.00	1			PC	単純PCプレテン中空床版	1982	有	C	床版	舗装	伸縮装置,排水管,舗装,防護柵			2011/03/08			○	梯子	
L3231	若井橋	16.70	1			PC	単純PCプレテン中空床版	1984	有	C		伸縮装置	橋台　竪壁,支承本体,地覆,排水管,舗装,防護柵			2011/03/08			○	梯子	
L3261	二ノ堰橋	18.80	1			PC	単純PCプレテンT桁	1984	有	C		伸縮装置,舗装	橋台,支承本体,伸縮装置,排水管,防護柵			2011/03/08			○	梯子	
L1691	鍋谷裏橋	15.60	1			PC	単純PCプレテン中空床版	1988	有			防護柵	支承本体,伸縮装置,排水ます,排水管,舗装,防護柵			2011/03/09			○	梯子	
L1701	新谷田1号橋	15.60	1			PC	単純PCプレテン中空床版	1984	有	C	床版	舗装	支承本体,伸縮装置,排水ます,排水管,舗装,防護柵			2011/03/09			○	梯子	
L4001	谷端上橋	16.80	1			PC	単純PCプレテン中空床版	2000	有				排水ます,舗装			2011/03/09			○	梯子	